



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrunde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben	1./2. Quartal 2024
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen; Beurteilung der eingegangenen Stellungnahmen durch das beauftragte Rechtsanwaltsbüro läuft	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 21.04.-25.05.23; erneute Auslegung nach Abstimmung mit Rechtsanwaltsbüro erforderlich	1./2. Quartal 2024
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; Vorgespräch mit LRA steht an	1./2. Quartal 2024
4	Änderung BPlan "Gartenstraße/Jahnstraße"	Beteiligungsverfahren mit Veröffentlichung und Behördenbeteiligung läuft (26.01.-26.02.24)	Beratung der eingegangenen Stellungnahmen für Bauausschuss 11.03.24 geplant; zweite verkürzte Beteiligung ist erforderlich	1. Quartal 2024
5	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Bekanntgabe der Ergebnisse der Bürger-Onlinebefragung zur städtebaulichen Entwicklung der Mainzer Straße im Stadtrat am 25.01.23. Bürgerplanungswerkstatt am 22.01.24	Erarbeiten eines Rahmenplanes mit Vorstellung in weiteren Bürgergremien und im Stadtratsitzungen	1. Quartal 2024
6	<i>Bebauungsplan "Im Bruch"</i>	<i>Grundsatzentscheidung Stadtrat 21.09.22 - Gewerbegebiet bleibt</i>	erledigt	
7	Aufstellung BPlan "Östlich der Großheubacher Straße"	erste Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 15.11.-15.12.22 Verfahren Umgemarkung ist abgeschlossen.	Vorbereitung der Abwägung zur ersten Beteiligung zur Bauleitplanung läuft, Details sind noch zu klären.	1. Quartal 2024
8	<i>Aufstellung BPlan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP</i>	<i>FNP wirksam seit 22.09.23 BPlan rechtskräftig seit 27.09.23</i>	erledigt	
9	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenshdorf)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23	Kostenermittlung wegen erforderlicher Erschließungsmaßnahmen läuft; dann Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss	2. Quartal 2024
10	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt erforderlich	1./2. Quartal 2024
11	Aufstellung BPlan "Bereich zw. Schönbornring und Nik.-Fasel-Straße"	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung der Variante WA	1./2. Quartal 2024
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
13	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
14	Aufstellung BPlan im Bereiche zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	2.Quartal 2024
15	Änderung BPlan "Setzgasse / Unterer Steigeweg" (Bereich ehem. BayWA)	Beteiligungsverfahren mit Veröffentlichung und Behördenbeteiligung abgeschlossen	Abwägung im Stadtrat muss noch erfolgen; städtebaulicher Vertrag wird derzeit erstellt	1. Quartal 2024

16	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	3./4. Quartal 2024
17	Umgang mit Freiflächen-photovoltaikanlagen	Beschluss eines Kriterienkatalogs im Stadtrat am 15.02.23	erledigt	
18	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn	Stadtrat 25.10.23 Einleitungsbeschluss gefasst; Vorbereitung Vorhaben- und Erschließungsplan + Durchführungsvertrag	Vorbereitung der Verträge läuft; Billigungsbeschluss zum Planentwurf im Stadtrat steht an	1./2. Quartal 2024
19	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wenshdorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	keine Aussage möglich
20	Überarbeitung Gestaltungssatzung	beschlossen am 13.09.23 im Stadtrat, in Kraft seit 12.10.23	Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt	1. Quartal 2024
30	Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord	Entscheidung Standortfrage	Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt -	
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Ergebnisse aus 2. Bürgerbeteiligung wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 31.01.2024 vorgestellt und ein Beschluss zur Ausfertigung eines Entwurfes gefasst.	Ausarbeitung des Entwurfes aus den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung und Vorgaben des Stadtrates.	1./2. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	2. /3. Quartal 2024
33	Mehrspartenstrategie	Es fand eine Begehung und Neu- bewertung der Pflasterstraßen statt. Teilbereiche des Stadtgebietes wurden erneut befahren. Die Änderungen werden derzeit in die Straßenbewertung eingearbeitet.	Nach der Korrektur der Straßenbefahrung werden die Kanaldaten ausgewertet. Im Anschluss erfolgt die Ausarbeiten der Mehrspartenstrategie durch das Ing.büro Golükes.	2. Quartal 2024
34	Stadtbodenkonzept	Fortführung des Prozesses - Besprechung weizeres Vorgehen in der Lenkungsgruppe am 05.12.2023	Bürgerwerkstatt am 25.03.2024, anschließend Ausarbeitung des Konzeptes	1./2. Quartal 2024
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	erledigt	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024
50	Grundschule Miltenberg (Neubau, Sanierung, Brandschutz im Bestand)	Bauantrag für Fluchttreppentürme gestellt, Planung der Generalsanierung	Ausschreibung Fluchttreppentürme nach Baugenehmigungserhalt, Abstimmung Raumplanung mit RvU	1./2. Quartal 2024
51	Feuerwehrhaus Miltenberg	Fachliche Stellungnahme des StBA AB für Polizeineubau noch ausstehend	Warten auf Stellungnahme StBA	1./2. Quartal 2024
52	Feuerwehrhaus Wenshdorf	Rückmeldung Regierung von Unterfranken über Zulässigkeit Generalplanervergabe noch ausstehend	Warten auf verbindliche Aussage der RvU, anschließend Ausarbeitung von LVs für Ausschreibungen	1. Quartal 2024

53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Nach Mitteilung des WWA sind aufwendige Retentionsraumberechnungen erforderlich.	Abstimmung LRA Miltenberg	2./3. Quartal 2024
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	Hauptleistungen abgeschlossen	Montage der Toranlage Mainstraße und Rest-Pflasterarbeiten im Zufahrtsbereich noch ausstehend	2. Quartal 2024
55	Kindergarten Pustebume	Alle Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung sind abgeschlossen.		
56	Sanierung der Burgmauern der Mildenburg	Vegetationsrückschnitt an Sanierungsabschnitt 2024 vor Ende Februar	Aufnahme der Arbeiten am diesjährigen Abschnitt nach artenschutzrechtlicher Begutachtung und Freigabe	1. Quartal 2024
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf, ebenso die Stadtmauer oberhalb des Kinos	Sanierung voraussichtlich ab 2025	2. Quartal 2025
58	Rückbau Fährweg 41	Rückbau abgeschlossen	Asphaltarbeiten in KW 9/2024, Herstellen witterungsbeständiger Westfassade nach Asphaltarbeiten	1./2. Quartal 2024
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	Restarbeiten	Der Verwendungsnachweis kann ausgearbeitet werden.	1. /2. Quartal 2024
60	Vorplanung Treppensanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	vorliegendes Gutachten auf Umsetzungsmöglichkeit betrachten	2024/2025
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenenerneuerung	Fundamente für Sirenenmasten hergestellt, Sirenenumrüstungen vorbereitet	Montage der Sirenen und Maste durch Fa. Abel & Käufel - ca. April 2024	2. Quartal 2024
62	Abwicklung Sonderfonds Innenstädte und Städtebauförderung	Sämtliche Bänke wurden getauscht, weitere Sonnenschirme für den Marktplatz müssen bestellt werden.	Beschaffung von Mülleimern und vier Sonnenschirmen für den Marktplatz erfolgt im 1. Quartal 2024	bis 4. Quartal 2024 1. Quartal 2025
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2024/2025
70	Radweg Schwertfeger Tor - Altstadt-kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Retentionsraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung)	Ausführung Restarbeiten siehe Sachverhalt. Fördermittel abrufen, Abnahmen, Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen	2024
71	Radweg Blindengarten nach Kleinheubach	Erarbeitung der Ausschreibungen Abstimmung Bodendenkmäler und archäologischer Untersuchung: „Brandgräber der römischen Kaiserzeit.“ „Römischer Kastellvicus sowie Badegebäude der römischen Kaiserzeit.“ -„Kastell der römischen Kaiserzeit und mittelalterliche Stadtwüstung "Waleshusen" mit Befestigungsanlagen.“	Ausschreibungen Ausführung voraussichtlich	1. Quartal 2024 2. Quartal 2024

72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße. Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung usw.)	erledigt 1-2 Quartal 2024
73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert.	Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau erfolgt. Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel folgen	Fertigstellung vorauss. 2. Quartal 2024
74	Umplanung Bahnübergang an Großheubacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung.	Die Maßnahme ist für 2025 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	2025
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönbornring/Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw.	1./2. Quartal 2024
76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Der Straßenbau durch die Fa. Konrad hat ab dem 20.09.2023 begonnen.	Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten im Bereich der Mudtalstraße nicht mehr wie vorgesehen in 2023 fertig gestellt werden. Diese werden seit dem 19.02.2024 unter einer habseitigen Sperrung fortgesetzt. Anschließend erfolgen unter einer Vollsperrung der Einmündung Breitendiel-Nord die endgültigen Asphaltarbeiten, Markierung und Schleifen. Die Fertigstellung der Rampe auf der Mudseite wird je nach Witterung und zeitlicher Möglichkeit bereits mit oder im Anschluss erfolgen. Die Fertigstellung ist bis Anfang Mai vorgesehen.	2. Quartal 2024
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße Knoten 3	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt	Der Zuwendungsantrag ist durch den Markt Großheuch bei der Regierung gestellt. Die Zulassung zur Ausschreibung ist durch die Regierung erfolgt. Die Fördermaßnahme wurde für das Jahr 2024 aufgenommen. Die Ausschreibung soll im März erfolgen, die Beauftragung im Mai 2024. Der Baubeginn ist für Juli 2024 vorgesehen.	Mitte 2024
78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Sanierung ist abgeschlossen	erledigt
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt.	2024-2026
79.1	Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach	Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab Frühjahr 2025 vorgesehen.	Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk	2./3. Quartal 2024

80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	erledigt	
81	Umgestaltung Parkplatz Fabrikstraße	Standsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	2./3. Quartal 2024
82	Hochwasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Der Betriebsplan wurde in 08/22 ohne Schwarzviertel übergeben, dieser wird momentan überprüft.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.), jährliche Wartungsarbeiten und Übungen	2024
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Fördermaßnahme wurde im Stadtrat vorgestellt und Förderantrag für Starkregen- und Sturzflutmanagement beim WWA gestellt.	Nach Aufnahme in die Förderliste und Eingang des Förderbescheides wird ein Ing.-Büro zur Ausarbeitung des Konzeptes gesucht.	2./3. Quartal 2024
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden	jährlich
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundlegende Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Abstimmung mit Großheubach bezüglich Straße und Radweg, weitere Abstimmung mit der Fa. Fripa.	
86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratssitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wird informiert.	4. Quartal 2023
87	Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme soll mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgen	1./2. Quartal 2024
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff	Abstimmung Feuerwehr/Bauamt/Bauhof	1. Quartal 2024
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	1./2. Quartal 2024
101	Grundschule Heizung	Energieeinsparpotentialermittlung	Ggfs. Umstellen der Rohstoffe für die Heizung Optimierung der Aktuellen Anlage	2./3. Quartal 2024
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt	3. Quartal 2022
103	Katastrophenschutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	4. Quartal 2023
105	Hauptstraße 252	Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung	Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können	1./2. Quartal 2024
109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	2./3. Quartal 2024
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	2./3. Quartal 2024

111	Städtische Liegenschaften	Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung	In Bearbeitung	keine genaue Aussage möglich
112	Energiecoaching Plus	Förderprogramm endet zum 01.11.2023 Vorstellung der bearbeiteten Themen im SR am 29.11.2023	Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen	erledigt
113	Altes Rathaus	Bauantrag, Brandschutzkonzept und Bestuhlungspläne wurden im LRA eingereicht	Genehmigung des Bauantrages durch LRA. Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen.	1.-3. Quartal 2024
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
	Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		1./2. Quartal 2024
201	Umsetzung des technischen Gebäude-management	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024			
203	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	2023/24
204	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	2./3. Quartal 2024
205	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	erledigt	2023
206	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses	Abstimmung der erforderlichen Flächen mit Polizei und Behörden	2./3. Quartal 2024
207	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Optimierung der Planungskosten	Besichtigung vorh. Freizeitanlagen	1./2. Quartal 2024
208	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	1./2. Quartal 2024

209	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023	2./3. Quartal 2024
	Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026			
210	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
211	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
212	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
213	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		
	Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren			
214	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt.	Zu Beginn des 2. Quartals wird eine Sitzung anberaumt.	2. Quartal 2024
215	Thema Stadtökologie	Frau Wahler wurde als Klimaschutzmanagerin eingestellt	Vorstellung im Stadtrat, der Lenkungsgruppe, der Öffentlichkeit und Ausarbeitung des integrierten Klimaschutzkonzeptes.	4. Quartal 2023 2024
216	Leerstandsmanagement	Aktualisierung des Leerstandskatasters zum Ende der Vertragslaufzeit des Büro Rittmannsperger		1. Quartal 2024
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026			
217	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	3./4. Quartal 2024

218	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt			
218	Revitalisierungsprogramm			