



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrunde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben	2. Quartal 2025
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen (21.04.-25.05.23)	Abwägung zur zweiten Beteiligungsrunde wird vorbereitet, Beratung wenn möglich im Stadtrat am 26.03.25; nochmalige Beteiligung erforderlich	1./2. Quartal 2025
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligungsrunde nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; Vorgespräch mit LRA steht an	2. Quartal 2025
4	Änderung BPlan "Gartenstraße/Jahnstraße"	Änderung ist am 02.08.24 in Kraft getreten.	<b>erledigt</b>	
5	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Beschluß des Rahmenplanes in der Stadtratsitzung am 24.04.2024	Erarbeiten des Bebauungsplanes aus dem Rahmenplan	1./2. Quartal 2025
6	Bebauungsplan "Im Bruch"	Grundsatzentscheidung Stadtrat 21.09.22 - Gewerbegebiet bleibt	<b>erledigt</b>	
7	Aufstellung BPlan "Östlich der Großheubacher Straße" mit Änderung FNP	Abwägung Stadtrat 23.10.24; wegen Planänderung nochmalige Beratung im Stadtrat am 26.02.25	zweite Beteiligungsrunde nach §§ 3 Abs.2 und 4 Abs. 2 BauGB wird vorbereitet	1./2. Quartal 2025
8	Aufstellung BPlan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP	FNP wirksam seit 22.09.23 BPlan rechtskräftig seit 27.09.23	<b>erledigt</b>	
9	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenshdorf)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23	Kostenermittlung zu Erschließungsmaßnahmen; Gespräch mit Anliegern 12/24; Einzelgespräche 1/25, danach Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss	1./2. Quartal 2025
10	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt am 06.03.24; ggf. wird eine überarbeitete Planung vorgelegt.	2. Quartal 2025
11	Aufstellung BPlan "Bereich zw. Schönbornring und Nik.-Fasel-Straße"	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung der Variante WA	1./2. Quartal 2025
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
13	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
14	Aufstellung BPlan im Bereiche zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	2.Quartal 2025
15	Änderung BPlan "Setzgasse / Unterer Steigeweg" (Bereich ehem. BayWA)	Änderung ist am 18.04.24 in Kraft getreten.	<b>erledigt</b>	

16	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	2. Quartal 2025
17	Umgang mit Freiflächen-photovoltaikanlagen	Beschluss eines Kriterienkatalogs im Stadtrat am 15.02.23	<b>erledigt</b>	
18	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn	Stadtrat 25.10.23 Einleitungsbeschluss; Durchführungsvertrag in Arbeit; Abwägung zur ersten Beteiligung (29.8.-17.10.24) im Stadtrat am 26.02.25	Abstimmung der Vertragsentwürfe; Abwägung zur ersten Beteiligungsrunde am 26.02.25; danach Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB	1./2. Quartal 2025
19	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wenseldorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	keine Aussage möglich
20	Änderung Bebauungs-plan "Monbrunner Siedlung"	Einleitung Änderungsverfahren für die Grundstücke Monbrunner Str. 7+7a beschlossen im BA 17.06.24	Abstimmung mit Antragsteller läuft; danach Vergabe Planungsauftrag und Durchführung des Änderungsverfahrens	1./2. Quartal 2025
21	Änderung Bebauungs-plan "Fomeläcker-Süd"	Einleitung Änderungsverfahren für die textlichen Festsetzungen (u.a. Dachform/Dachneigung/Dachmaterial/Firstrichtung) im Bauausschuss am 18.11.24	Erstellen eines Änderungsentwurfes, danach Billigung im Bauausschuss	2. Quartal 2025
22	Überarbeitung Gestaltungssatzung	beschlossen am 13.09.23 im Stadtrat, in Kraft seit 12.10.23	Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt	4. Quartal 2024
30	<b>Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord</b>	<b>Entscheidung Standortfrage</b>	<b>Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt -</b>	
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Der Rahmenplan wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 24.04.2024 beschlossen	<b>erledigt</b>	2. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	2. /3. Quartal 2025
33	Mehrpartenstrategie	Es fand eine Begehung und Neubewertung der Pflasterstraßen statt. Teilbereiche des Stadtgebietes wurden erneut befahren. Die Änderungen werden derzeit in die Straßenbewertung eingearbeitet.	Die Korrektur der Straßenbefahrung ist erfolgt. Das Ing.büro Golükes ist noch an hydraulischen Berechnungen und erarbeitet bereits die Mehrpartenstrategie. Diese wird am 23.07.24 mit der EMB/GMB abgestimmt, bevor diese fertiggestellt wird. Die Vorstellung soll in der Stadtratsitzung 12/2024 erfolgen.	4. Quartal 2024
34	Stadtbodenkonzept	Es wurden Leitdetails ausgearbeitet, die in der SR Sitzung diskutiert und beschlossen werden sollen.	Fertigstellung Stadtbodenkonzept gem. Angebot	4. Quartal 2024
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	<b>erledigt</b>	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024

37	Klimaschutzkonzept	Die Treibhausgasbilanz, die Potenzialanalyse und die Berechnung der Szenarien sind abgeschlossen. Über die Beteiligungsmöglichkeiten <i>Ideenkarte Klimaschutz</i> , Maßnahmenworkshop und Industrie- und Gewerbeworkshop sind über 200 Vorschläge eingegangen. In der Stadtratssitzung am 23.10.2024 fiel der Beschluss, sich an den Zielwerten des Klimaschutzszenarios 2040 zu orientieren. Die Maßnahmen wurde am 20.11.2024 und am 10.02.2025 mit dem Bauausschuss diskutiert und bewertet. Das Klimaschutzkonzept ist vollständig ausgearbeitet und wird am 26.02.2026 im Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.	Nach dem Beschluss des Klimaschutzkonzepts startet die Umsetzungsphase.	2023-2025, 1. Quartal 2025
38	Kommunale Wärmeplanung	Die Planungsleistung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde an die Bayernwerk Netz GmbH vergeben. Der Auftakt erfolgte am 21.02.2025. Derzeit werden die Daten für die Bestands- und Potenzialanalyse erhoben.	Ausarbeitung der Bestands- und Potenzialanalyse durch die Bayernwerk Netz GmbH.	2024-2025
50	Grundschule Miltenberg (Neubau, Sanierung, Brandschutz im Bestand)	Auftrag für Fluchttreppentürme vergeben, Schulaufsichtliche Abstimmung mit RvU läuft	Ausschreibung Fensterelemente und Brandschutztüren, Bauantragvorbereitung	1. Quartal 2025
51	Feuerwehrhaus Miltenberg	Fachliche Stellungnahme des StBA AB für Polizeineubau noch ausstehend	Warten auf Stellungnahme StBA, Abriss Mainstraße 13 und Pulverich 5 in 04/2025	2. Quartal 2025
52	Feuerwehrhaus Wensdorf	Bauantragserstellung durch AN, Vorplanung Versorgungsleitungen	Rückbau Bestandsgebäude und Neuverlegung Infrastruktur im 2. Quartal 2025	2. Quartal 2025
53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Nach Mitteilung des WWA sind aufwendige Retentionsraumberechnungen erforderlich.	Abstimmung LRA Miltenberg	4. Quartal 2024
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	Pflasterarbeiten in Hofeinfahrt ab Ende 02/2025	Fertigstellung Hofeinfahrt	1. Quartal 2025
55	Kindergarten Pustebume	Alle Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung sind abgeschlossen.	<b>erledigt</b>	
56	Sanierung der Burgmauern der Mildenburg	Schlosserarbeiten und Restarbeiten Mauerwerkssanierung laufen	Fertigstellung Ende 1. Quartal 2025	1. Quartal 2025
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf; Stadtmauer oberhalb des Kinos eingestürzt	Sanierungsplanung und Bestandsvermessung, Voruntersuchung	1. Halbjahr 2025
58	Rückbau Fährweg 41	Rückbau und Asphaltarbeiten abgeschlossen	<b>erledigt</b>	
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	Die Arbeiten in der Personen- unterführung sind abgeschlossen.	<b>erledigt</b>	
60	Vorplanung Treppensanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	Nach Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Planungsbüro zu beauftragen.	2025/2026
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenenerneuerung	Sirenenmontage in KW 20 / 2024	<b>erledigt</b>	

62	Abwicklung Sonderfonds Innenstädte und Städtebauförderung	Alle bisher geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.	Nach Abschluss der Maßnahme wird der Verwendungsnachweis ausgearbeitet.	1. Quartal 2025
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2025/2026
70	Radweg Schwertfeger Tor - Altstadt-kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Retentionsraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung)	Ausführung Restarbeiten siehe Sachverhalt. Fördermittel abrufen, Abnahmen, Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen	2024
71	Radweg Blindengarten nach Kleinhuebach	Erarbeitung der Ausschreibungen  Abstimmung Bodendenkmäler und archäologischer Untersuchung: „Brandgräber der römischen Kaiserzeit.“ „Römischer Kastellvicus sowie Badegebäude der römischen Kaiserzeit.“ -„Kastell der römischen Kaiserzeit und mittelalterliche Stadtwüstung "Waleshusen" mit Befestigungsanlagen.“ Die bodendenkmalrechtliche Erlaubnis ist im Mai 2024 erfolgt aufgrund der erfolgten Voruntersuchungen	Die Vergabe erfolgte in der Oktobersitzung	4. Quartal 2024
72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße.  Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung usw.)	<b>erledigt</b>  1-2 Quartal 2024
73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert.	Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau, Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel erfolgt.	Fertigstellung 3. Quartal 2024
74	Umplanung Bahnübergang an Großheubacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung.	Die Maßnahme ist für 2025 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	2025
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönbornring/ Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw.	1./2. Quartal 2025

76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Der Straßenbau durch die Fa. Konrad hat ab dem 20.09.2023 begonnen.	Die Verkehrsfreigabe (Pressetremin) zusammen mit dem Staatlichen Bauamt erfolgte am Montag, 1. Juli 2024 um 13:00 Uhr, seitdem ist die Anlage im Betrieb.  Abnahme, Abrechnung mit Weiterverrechnung, Förderung abrufen mit Verwendungsnachweis	3./4.Quartal 2024
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße <b>Knoten 3</b>	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt. Die Ausschreibung ist erfolgt.	Die Baumaßnahmen sind aktuell am Laufen und sollen im Herbst 2025 enden.	3.Quartal 2025
78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Sanierung ist abgeschlossen	<b>erledigt</b>
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt.	2024-2026
79.1	Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach	Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab Frühjahr 2025 vorgesehen.	Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk	2./3. Quartal 2026
80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	<b>erledigt</b>	
81	Umgestaltung Parkplatz Fabrikstraße	Standsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungsbedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	1./2. Quartal 2025
82	Hochwasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Der Betriebsplan wurde in 08/22 ohne Schwarzviertel übergeben, dieser wird überprüft.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.), jährliche Wartungsarbeiten und Übungen	2025
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Der Vorbescheid über die Förderung des kommunalen Sturzflutenmanagements liegt vor.	Die Vergabe ist in der Stadtratsitzung im November vorgesehen.	4. Quartal 2024
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden	jährlich
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundsätzliche Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Abstimmung mit Großheubach bezüglich Straße und Radweg, weitere Abstimmung mit der Fa. Fripa.	
86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratsitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wurde informiert.	
87	Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme ist mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgt	erledigt 06/2024
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff	Abstimmung Feuerwehr/Bauamt/Bauhof	2. Quartal 2025

89	Sanierung Rahmengasse	Arbeiten Kanalsanierung wurden vergeben, Beginn der Maßnahme zeitnah, Ausschreibung der Tiefbauarbeiten im November geplant.	Veröffentlichung der Maßnahme im Staatsanzeiger, Ausschreibung der Tiefbauarbeiten nach Entscheidung Pflaster	4. Quartal 2024
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	,
101	Grundschule Heizung	Energieeinsparpotentialermittlung	Ggfs. Umstellen der Rohstoffe für die Heizung Optimierung der Aktuellen Anlage	1./2. Quartal 2025
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	<b>Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt</b>	3. Quartal 2022
103	Katastrophenschutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	ab 4. Quartal 2023
105	Hauptstraße 252	Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung	Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können	1./2. Quartal 2025
109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	1./2. Quartal 2025
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	1/2. Quartal 2025
111	Städtische Liegenschaften	Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung	In Bearbeitung	keine genaue Aussage möglich
112	Energiecoaching Plus	Die Ergebnisse wurden in der SR-Sitzung im November 2023 vorgestellt und das Kommunale Energie- management (KEM) in Form einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt.	Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen. Das KEM wird fortgeschrieben, um die Gebäudedaten auf dem aktuellen Stand zu halten.	<b>erledigt</b>
113	Altes Rathaus	Die Prüfung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Die wiederkehrenden Prüfungen wurden durchgeführt.	Genehmigung des Bauantrages durch LRA. Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen.	<b>erledigt</b>
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
	<b>Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich</b>			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		4. Quartal 2024
201	Umsetzung des technischen Gebäude-management	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend

	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024</b>			
<b>203</b>	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Umstrukturierung der Verwaltung. Erstellung eines Sanierungskonzeptes als 2. Schritt	2024/2025
<b>204</b>	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	1./2. Quartal 2025
<b>205</b>	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	<b>erledigt</b>	2023
<b>206</b>	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses	Abstimmung der erforderlichen Flächen mit Polizei und Behörden	1./2. Quartal 2025
<b>207</b>	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Förderantrag LEADER gestellt.	Entscheidung abwarten.	1. Quartal 2025
<b>208</b>	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	2025
<b>209</b>	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023	3./4. Quartal 2025
	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026</b>			
<b>210</b>	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
<b>211</b>	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
<b>212</b>	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
<b>213</b>	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		

	<b>Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren</b>			
<b>214</b>	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt.	Eine Sitzung ist anzuberaumen.	ab 4. Quartal 2024
<b>215</b>	Thema Stadtökologie	Am 10.04.2024 fand eine erste Informationsveranstaltung zum Thema "Klimaschutz für Miltenberg" statt, in der die verschiedenen Themengebiete erläutert wurden.	Bis November ist ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten, das konkrete Maßnahmen beinhaltet. Diese werden, je nach Umsetzbarkeit priorisiert.	4. Quartal 2023 2024
<b>216</b>	Leerstandsmanagement	Der Lageplan "Leerstand" wurde aktualisiert.	2-jährliche Überprüfung und Korrektur des Lageplans "Leerstand".	2026
	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026</b>			
<b>217</b>	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	2025
<b>218</b>	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	<b>Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt</b>			
<b>218</b>	Revitalisierungsprogramm			